



**OBRA: AMPLIACION DE LA FACULTAD DE TRABAJO  
SOCIAL 2° PISO ALA SOBRE CALLE 63**

LICITACION PÚBLICA: 11/22

UBICACIÓN: Av.60 y 118, La Plata.

La Plata, 28 de junio de 2022

**Circular con consulta N°1**

**Preguntas:**

**TREXCIN:**

- 1) Instalación Sanitaria: Interpretamos que la obra a realizar requerirá la instalación de tanques de reserva de agua superiores, tal como se ve en planta de techos. No encontramos descripción de tareas, distancia a acometida existente, capacidad y material de tanques a colocar, etc ni en Pliegos ni el Planilla de Computo y Presupuesto. Por favor enviar información ampliatoria sobre el ítem, a fin de considerar su costo para la Oferta, o informar si no se requerirá esta instalación.**

Respuesta:

Ver: "ANEXO INSTALACION SANITARIA"

"...Todas las dimensiones, diámetros, capacidades, caudales, etc. del presente ítem deberán ser verificadas por el Contratista, quien realizará toda modificación necesaria a fin de obtener un correcto funcionamiento del sistema.

Como tareas previas a la nueva instalación se deberá proceder al cateo de la instalación existente, determinando fehacientemente el recorrido, los puntos de abastecimiento actuales. Con esa información bien detallada la Inspección podrá confirmar o rever la nueva instalación a ejecutar.

Los tanques de reserva de agua existentes en la actual terraza deberán ser desmontados y reinstalados en la nueva terraza a construir prolongando la cañería de impulsión y las bajadas de abastecimiento actuales y ejecutando las alimentaciones del nuevo núcleo sanitario a construir. El momento de la obra en el que se ejecutarán estas tareas deberá ser coordinado con la inspección y las autoridades de la Facultad a fin de minimizar el período en el cual los sanitarios actuales queden desabastecidos.

*Los inodoros para discapacitados serán abastecidos por sistema de mochila y los restantes inodoros por válvulas de descarga directa..."*

-----  
**Esp. Arq. Manuel García Munitis**  
**Director de Proyectos UNLP**